

| ت | اسم المشروع وتبويها و ابواب الصرف في الموازنة الاستثمارية | سنة الدراج المشروع | تسلسل المناقصة ضمن المشروع | رقم اسم المناقصة | اسلوب التعاقد | تاريخ المباشرة | اعداد وثائق العطاء | | تاريخ الدعوة الى العطاء | تاريخ فتح العطاء | تقديم العطاءات | | تاريخ مصادقة رئيس جهة التعاقد | تاريخ مصادقة الجهة المختصة بالاحالة | تاريخ الاحالة | تاريخ توقيع العقد | مبلغ العقد (مليون دج) | مدة العقد بالايام | اسم المتعاقد و جسيمته | تاريخ الجاز العمل من قبل المتعاقد | الملاحظات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|---------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--|--|--|------------|-----------|-----|-----------------------|--|-------------|--|--|------------|-----------|----|-------------------------|------------|------------------------------|
| | | | | | | | تاريخ الاعاد | تاريخ عليه | | | تاريخ رفع التقرير | تاريخ مصادقة الجبهة المختصة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | رقم الاحالة | رقم تاريخ الاحالة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ابنية كلية العلوم وخدمات الموقع /التبويب (نوع2) تفصيل النوع6: التسلسل(1) | | 1-بنية كلية العلوم رقم (1). | مناقصة رقم (37) | دعوة مباشرة | المخطط | | | | | | | | | 28/12/2010 | 1852510000 | 450 | شركة المتعاقد / عراقية | 26/03/2012 | منجز/المدد الاضافية (48 يوم) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-بنيتي كلية العلوم رقم (4,3). | مناقصة رقم (3) | المعدل | | | | | | 13/09/2011 | 2999004000 | 300 | شركة ارض الشريفي / عراقية | | العمل مستمر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-انشاء بنية كلية العلوم رقم (2). | مناقصة رقم (2) | اللفظي | | | | | | 11/12/2011 | 845985000 | 300 | شركة المعمار / عراقية | | العمل مستمر | | | | | | | | |
| انشاء المركز الثقافي / التبويب(نوع2) تفصيل النوع 6.التسلسل(2). | 1- انشاء مركز ثقافي | مناقصة عامة | المخطط | | | | | | | | | | 26/10/2005 | 135839800 | 366 | شركة دبي وفرطاج / عراقية | 18/01/2010 | استئناف العمل في المشروع / العدد الاضافية (27ايوم) بعد المباشرة بالاستئناف | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-مركز ثقافي / المرحلة الثانية | مناقصة رقم (10) | المعدل | | | | | | | | | | | 30/09/2010 | 386321500 | 150 | شركة الخارطة الهندسية/ عراقية | 25/05/2011 | منجز/المدد الاضافية (65 يوم) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تنظيم خدمات موقع رئاسة الجامعة والوابة /التبويب(نوع2) تفصيل النوع6، التسلسل(3) | 1-مشروع الوابة الرئيسية مع خدمات الموقع / كلية الهندسة. | مناقصة رقم (6) | المخطط | | | | | | | | | | | 05/07/2008 | 2790816000 | 240 | شركة ارض الرملة / عراقية | 20/11/2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | منجز/المدد الاضافية (145 يوم) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-انشاء وتهيئة وصيانة الطرق و الارصفة . | دعوة مباشرة | المعدل | | | | | | | | | | | 31/12/2008 | 907250000 | 120 | شركة الحامد / عراقية | 16/11/2009 | منجز/المدد الاضافية (161 يوم) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-مشروع اكساء وتليط شوارع مجمع اينة لجامعة ديالى . | مناقصة رقم (4). | | | | | | | | | | | | 24/08/2010 | 568570000 | 75 | شركة ود القفاء / عراقية | 17/01/2011 | منجز/المدد الاضافية (27 يوم) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|----------|--|
| <p>العمل مستمر وتأخرت المناقصة في لجنة التحليل مدة 45 يوم وذلك لتوجيه استفسار إلى وزارتنا بشأن جدول كميات الحدى الشركات المشركة وذلك لاظهارها سعر الفقرة بصورة اجمالية مع اسماء: -</p> | <p>شركة شمس الوطن/ عراقية</p> | 90 | 1498000000 | 13/08/2012 | 11375 في 30/7/2012 | 03/06/2012 | 31/05/2012 | 31/05/2012 | 15/04/2012 | 22/01/2012 | 22/01/2012 | <p>مناقصة عامة (1). مناقصة رقم (1).</p> | <p>مشروع تطوير شبكة الكهرباء والاتارة لموقع الجامعة / العراقية / المرحلة الثانية</p> | <p>3</p> | | |
| | | تنفيذ اماتة | 5-ربط وايصال شبكة مياه الاسانه للشقق السكنية في موقع كلية الهندسة | | | | | | | | | | | | | |
| | | تنفيذ اماتة | 6-متطلبات الاعمال الكهربائية لشقق الاساتذةكلية الهندسة | | | | | | | | | | | | | |
| | | تنفيذ اماتة | 7-انشاء غرف استعلامات | | | | | | | | | | | | | |
| | | تنفيذ اماتة | 8-تنفيذ اعمال تقوية القدرة الكهربائية لبناية رئاسة الجامعة | | | | | | | | | | | | | |
| | | تنفيذ اماتة | 9-تأهيل كهربائيات رئاسة الجامعة | | | | | | | | | | | | | |
| | | تنفيذ اماتة | 10-انشاء مخزن للمطبعة المركزية | | | | | | | | | | | | | |
| | | تنفيذ اماتة | 11-مشروع الاتارة الخارجية لمحيط الجامعة/المرحلة الاولى | | | | | | | | | | | | | |
| | | تنفيذ اماتة | 12-انشاء نافورة ماء ضمن حدائق كلية التربية الرياضية | | | | | | | | | | | | | |
| | | تنفيذ اماتة | 13-حدائق التربية الاساسية | | | | | | | | | | | | | |
| | | تنفيذ اماتة | 14-ايصال ماء الى عمدة كلية الطب | | | | | | | | | | | | | |
| | | تنفيذ اماتة | 15-تغذية محولة المركز التقني بالضغط العالي | | | | | | | | | | | | | |
| <p>العمل متلغا تمت مقتحة الوزارة باجراء سحب العمل / المدد الاضافية (53 يوم)</p> | <p>شركة الحجر الاسود / عراقية</p> | 300 | 1693308500 | 20/09/2010 | 10919 في 8/8/2010 | | | | | | | <p>مناقصة عامة (1) مناقصة رقم (1)</p> | <p>1- عمدة كلية الزراعة</p> | <p>ابنية كلية الزراعة /التنويد(نوع 2، تفصيل النوع 6، التسلسل 17)</p> | <p>4</p> | |
| | | المدخل | 2-قسم علمي كلية الزراعة | | | | | | | | | | | | | |
| <p>منجز / المدد الاضافية (75يوم)</p> | <p>شركة فجر ديدني عراقية</p> | 400 | 2551039000 | 25/08/2010 | 10844 في 4/8/2010 | | | | | | | <p>مناقصة عامة (2) مناقصة رقم (2)</p> | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <p>الفلطي</p> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-----|------------|------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------------|---|---|---|--|
| منجز / المدة الإضافية (85 يوم) | 05/11/2008 | شركة القبيضة الذهبية / عراقية | 60 | 250000000 | 05/07/2008 | في 5289 21/6/2008 | | | | | | | | | | | | المخطط | منافسة عامة (1) | منافسة رقم (1) | 1-انشاء الاسيجة الخاصة بشقق ودور الاستاذة الواقعة قرب مستشفى الرحمة . | انشاء اسيجة لميالي جامعة ديالى /التبويب(نوع2), تفصيل النوع6, التسلسل(7) | |
| | | شركة الخيث / عراقية | 120 | 577090000 | 31/12/2008 | في 14029 30/12/2008 | | | | | | | | | | | | المعدل | دعوة مباشرة | 2-انشاء سجاج مجمع ابيثية زنايسة الجامعة . | | | |
| | 22/09/2011 | شركة الغربية للمفارات/عراقية | 90 | 305918000 | 14/11/2010 | في 16154 7/11/2010 | | | | | | | | | | | | | منافسة عامة (24) | منافسة رقم (24) | 3- سجاج مجمع جامعة ديالى / المرحلة الاولى . | | |
| | | شركة ارض الشريفي / عراقية | 70 | 240550000 | 20/09/2010 | في 12757 7/9/2010 | | | | | | | | | | | | | منافسة عامة (13) | منافسة رقم (13) | 4- سجاج مجمع جامعة ديالى المرادية / المرحلة الثانية . | | |
| | | شركة الغربية للمفارات/عراقية | 120 | 684186000 | 30/12/2010 | في 18825 23/12/2010 | | | | | | | | | | | | | منافسة عامة (15) | منافسة رقم (15) | 5-سجاج ويواية كلية الهندسة مع الاستعلامات | | |
| 14/03/2011 | منجز / المدة الإضافية (54 يوم) | شركة الغربية للمفارات/عراقية | | | | | | | | | | | | | | | | | المغلف | تنفيذ امانة | 6-سجاج كلية التربية الاساسية . | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | تنفيذ امانة | 7- اكمال اعمال السجاج الخلفي للجامعة . | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | تنفيذ امانة | 8-سجاج عمادة و مختبرات كلية الهندسة . | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | تنفيذ امانة | 9-تكملة وانشاء سجاج المجمع السكني الثاني/كلية الهندسة . | | | |
| منجز / المدة الإضافية (204 يوم) | 10/03/2010 | شركة السرور /عراقية | 420 | 2438935000 | 29/06/2008 | في 5021 11/6/2008 | | | | | | | | | | | | | المخطط | منافسة عامة (5) | منافسة رقم (5) | 1- مشروع دور سكنية قرب مستشفى الرحمة / للاستاذة مع الخدمات / مستشفى الرحمة. | انشاء دور سكنية للاستاذة قرب مستشفى الرحمة /التبويب(نوع2), تفصيل النوع6, التسلسل(11) |
| | | شركة البحر الابيض / عراقية | 455 | 3591186000 | 25/11/2010 | في 14087 5/10/2010 | | | | | | | | | | | | | المعدل | منافسة عامة (14) | منافسة رقم (14) | 2-شقق سكنية موقع الرحمة لجامعة ديالى . | |
| منجز / المدة الإضافية (87 يوم) | | شركة البحر الابيض / عراقية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تم سحب العمل من الشركة / المدة الإضافية (6 يوم) | | شركة الخيث / عراقية | 180 | 621720000 | 31/12/2008 | في 13979 30/12/2008 | | | | | | | | | | | | | المخطط | دعوة مباشرة | | 1-انشاء بناية الشؤون الهندسية . | انشاء بناية الشؤون الهندسية /التبويب(نوع2), تفصيل النوع6, التسلسل(12) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----|------------|------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------------------------|---|--|----|
| منجز / المدة الإضافية (32 يوم) | 29/12/2011 | شركة العربية للسفارات/عراقية | 120 | 402113500 | 24/11/2010 | 16156 في 7/11/2010 | | | | | | | | | المعدل | منافسة عامة (23) منافسة رقم | 2-انشاء بنىة الشؤون الهندسية . | | 7 |
| منجز | 14/02/2012 | شركة زهو الابراج | | 44000000 | | | | | | | | | | | اللفظي | تنفيذ امانة | 3- تجهيز وتاكث بنىة الشؤون الهندسية . | | |
| منجز / المدة الإضافية (154 يوم) | 17/12/2009 | شركة راس الخيمة | 365 | 1523365000 | 28/09/2008 | 5019 في 11/6/2008 | | | | | | | | | المخطط | منافسة عامة (4) منافسة رقم | 1-مشروع مختبرات التربة و المساحة و الصخور/ كلية الهندسة . | مختبرات كلية الهندسة /المرحلة الثانية مشروع هندسة التربة و المساحة /التوبيو(نوع 2), تفصيل النوع6, التسلسل(9) | 8 |
| منجز / المدة الإضافية (84 يوم) | 23/08/2012 | شركة هندسة ديالى / عراقية | 90 | 1153630000 | 30/12/2010 | 18827 في 23/12/2010 | | | | | | | | | المعدل | منافسة رقم (25) منافسة عامة | 2-مختبرات كلية الهندسة /المرحلة الثانية مشروع هندسة التربة و المساحة و الصخور_تجهيز . | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | المخطط | | | استملاكات ارضي لموقع جامعة ديالى /التوبيو(نوع 2), تفصيل النوع6, التسلسل(16) | 9 |
| منجز / المدة الإضافية (93 يوم) | 15/08/2010 | شركة بيع زمزم/ عراقية | 540 | 3277795000 | 28/06/2008 | 5018 في 11/6/2008 | | | | | | | | | المخطط | منافسة عامة (3) منافسة رقم | 1-مشروع مختبرات الفكرة و الإلكترونيك / كلية الهندسة . | مختبرات كلية الهندسة /المرحلة الثانية مشروع هندسة الفكرة و الإلكترونيك /تفصيل النوع6, التسلسل(8) | 10 |
| منجز | 17/07/2011 | شركة وادي الرمال / عراقية | 210 | 1778840300 | 29/12/2010 | 18690 في 20/12/2010 | | | | | | | | | المعدل | منافسة رقم (27) منافسة عامة | 2-تجهيز اجهزة مختبرية كلية الهندسة /المرحلة الثانية مشروع هندسة الفكرة و الإلكترونيك _تجهيز . | | |
| تم تشكيل لجنة مركزية لاعمال تسوية المشروع والجنة في طور تقديم التوصيات والحلول / المدة الإضافية (45 يوم) | | شركة بلاد الرواد و شركة العادي/ عراقية | 487 | 1600000000 | 01/03/2005 | 1189 في 27/2/2005 | | | | | | | | | المخطط | منافسة عامة | 1-انشاء قاعة متعددة الاغراض سعة 1000شخص. | تكلمة مشاريع حملة الاعمار /التوبيو(نوع 2), تفصيل النوع6, التسلسل(13) | |
| متوقف/ المدة الإضافية (63يوم) | | شركة خيري هميم / عراقية | 365 | 1128972240 | 24/03/2005 | 1654 في 17/3/2005 | | | | | | | | | المعدل | منافسة عامة | 2-انشاء عمادة كلية الطب . | | |
| منجز / المدة الإضافية (53 يوم) | 14/08/2011 | شركة ارض الشريفي / عراقية | 240 | 1360283000 | 30/09/2010 | 13331 في 22/9/2010 | | | | | | | | | | منافسة رقم (21) منافسة عامة | تكلمة بنىة عمادة كلية الطب . | | |
| متوقف/ المدة الممنوحة (106 يوم) | | شركة خيري هميم / عراقية | 457 | 3668542020 | 24/03/2005 | 1652 في 17/3/2005 | | | | | | | | | | منافسة عامة | 3-انشاء الاقسام الطبية(1و2)كلية الطب. | | |
| منجز / المدة الإضافية (73 يوم) | 27/03/2012 | شركة راس الخيمة / عراقية | 300 | 2661310000 | 30/11/2010 | 16226 في 8/11/2010 | | | | | | | | | | منافسة رقم (26) منافسة عامة | كلية الطب/القسم الطبي (1), (2) | | |
| متوقف / المدة الإضافية (64 يوم) | | شركة ضلفف الرافدين / عراقية | 365 | 1668903750 | 23/06/2005 | 3015 في 19/5/2005 | | | | | | | | | | منافسة عامة | 4-انشاء القسم الطبي رقم(3)كلية الطب | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| تم سحب العمل من المقاول مع استحصل فرق البدالين واحلة المشروع الى شركة رأس الخيمة | المقاول ضياء محي عبد الله / (سابقا) / عراقي | 365 | 136500000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| منجز / الممد الاضافية (62 يوم) | 14/09/2011 | شركة رأس الخيمة / عراقية | 300 | 1276539000 | 24/08/2010 | 10843 في 4/8/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| موقوف/ الممد الاضافية (79 يوم) | | شركة خيري هميم / عراقية | 745 | 7324487280 | 24/03/2005 | 1653 في 17/3/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| موقوف / الممد الاضافية (62 يوم) | | شركة صالح العبيدي (سلخا) | 365 | 1095000000 | 24/03/2005 | 1658 في 17/3/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| منجز / الممد الاضافية (58 يوم) | 03/08/2011 | شركة حمص / عراقية | 240 | 1200208500 | 22/09/2010 | 12076 في 26/8/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| منجز / الممد الاضافية الممنوحة بعد المباشرة الثانية (193 يوم) | | شركة علي الديبسي | 365 | 195000000 | 01/03/2005 | 1053 في 22/2/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| مشمول بالتسوية الرضائية وتم اجراءها واعلان المتبقي من المشروع واحلته على شركة ارض الشريفي / الممد الاضافية (90 يوم) | | شركة ضلفق الرافدين / عراقية | 365 | 1200339775 | 13/06/2005 | 3014 في 19/5/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| منجز / الممد الاضافية (97 يوم) | 28/09/2011 | شركة ارض الشريفي / عراقية | 180 | 929247000 | 14/11/2010 | 16155 في 7/11/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| مستمر بالتسوية الرضائية / الممد الاضافية (193 يوم) | | شركة ضلفق الرافدين / عراقية | 365 | 1685000000 | 24/03/2005 | 1657 في 17/5/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| قيد التنفيذ/ الممد الاضافية (5 يوم) | | شركة ارض الشريفي / عراقية | 300 | 2275574500 | 13/09/2010 | 12671 في 5/9/2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| الممد الاضافية الممنوحة بعد المباشرة الثانية (97 يوم) | | شركة الغيث / عراقية | 171 | 5434125820 | 24/03/2005 | 1660 في 17/3/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| منجز / الممد الاضافية بعد المباشرة الثانية (18 يوم) | 22/12/2009 | شركة الانبار للمغاولات / عراقية | 240 | 1349396000 | 09/06/2005 | 3011 في 19/5/2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| تم سحب العمل من شركة الشمال مع استحصل فرق البدالين | | شركة الشمال / عراقية | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| منجز / الممد الاضافية (96 يوم) | 18/01/2011 | شركة رأس الخيمة / عراقية | 330 | 2249249000 | 24/08/2010 | 10918 في 8/8/2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| منجز / الممد الاضافية بعد المباشرة الثانية (87 يوم) | 15/10/2009 | شركة علي الديبسي / عراقية | 151 | 1118133210 | 01/03/2005 | 854 في 3/2/2005 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------|-----------------|--|--|
| منافسة عامة | | 5-انشاء مكتبة كلية الطب | |
| منافسة عامة | منافسة رقم (11) | مشروع مكتبة كلية الطب | |
| منافسة عامة | | 6-انشاء الاقسام العلمية لكلية الطب البيطري | |
| منافسة عامة | | 7-انشاء عمادةكلية الطب البيطري | |
| منافسة عامة | منافسة رقم (17) | مشروع تكملة عمادة كلية الطب البيطري | |
| منافسة عامة | | 8-انشاء بنياة قاعات دراسية لكلية التربية | |
| منافسة عامة | | 9- انشاء كلية القانون | |
| الغطي | | | |
| منافسة عامة | منافسة رقم (29) | عمادة كلية القانون | |
| منافسة عامة | | 10-انشاء الاقسام الداخليةللطلاب | |
| منافسة عامة | منافسة رقم (1) | الاقسام الداخلية للطلاب | |
| دعوة مباشرة | | 11-شبكة ماء ومجارى مجمع الجامعة | |
| دعوة مباشرة | | 12-خدمات موقع جامعة دبي/شبكة الكهرباء | |
| منافسة عامة | | 13-مختبرات كلية الهندسة | |
| منافسة عامة | منافسة رقم (12) | مشروع مختبرات كلية الهندسة | |
| منافسة عامة | | 14-انشاء بنياة عمادة كلية التربية الاساسية | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|-----|-------------|--------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|----------------|--|--|-----------------|---|--|--|
| منجز / المدة الإضافية بعد المباشرة الثانية (91 يوم) تم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع وتم الإعلان عن الأعمال التكميلية للمشروع حيث أحيل العمل الى شركة حمص للمقاولات . | 03/01/2010 | شركة الائتلاف / (سابقاً) عراقية | 238 | 899524750 | 13/06/2005 | 3013 في 19/5/2005 | | | | | | | | | | مناقصة عامة | 15-انشاء مكتبة و نادي طلابي وكافتيريا كلية الهندسة | | |
| منجز / المدة الإضافية (70 يوم) | 15/05/2011 | شركة حمص / عراقية | 165 | 635063000 | 30/08/2010 | 10920 في 8/8/2010 | | | | | | | | | | مناقصة عامة (9) | مشروع نادي وكافتيريا كلية الهندسة المرحلة الثانية | | |
| منجز / المدة الإضافية (235 يوم) | 18/05/2008 | شركة دبي / وقرطاج عراقية | 272 | 37467369000 | 09/06/2005 | 3012 في 19/5/2005 | | | | | | | | | | مناقصة عامة | 16-انشاء شقق الإساتذة | | |
| في اجراءات توقيع العقد | | شركة فجر ديلي | | 1579414000 | 14491 في 27/9/2012 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | 30/08/2012 | 15/08/2012 | 19/04/2012 | 19/04/2012 | المخطط المعدل الفطحي | مناقصة رقم (3) | | | | الاقسام الخدمية لتطلب البيطري /التويوب(نوع 2، تفصيل النوع 6، التسلسل 18) | | |
| العمل مستمر | | شركة راس الخيمة | 210 | 1579414000 | 1374 في 30/7/2012 | 28/05/2012 | 28/05/2012 | 28/05/2012 | 13/05/2012 | 19/04/2012 | 19/04/2012 | المخطط المعدل الفطحي | مناقصة رقم (2) | | | | القسم الطبي الثالث لكلية /التويوب(نوع 2، تفصيل النوع 6، التسلسل 19) | | |
| في اجراءات الاحالة | | | | | | 07/10/2012 | 07/10/2012 | 07/10/2012 | 23/09/2012 | 26/06/2012 | 26/06/2012 | المخطط المعدل الفطحي | مناقصة رقم (4) | | | | قاعة متعددة الاغراض /التويوب(نوع 2، تفصيل النوع 6، التسلسل 20) | | |
| في اجراءات الاحالة | | | | | | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 10/09/2012 | 11/06/2012 | 11/06/2012 | المخطط المعدل الفطحي | مناقصة رقم (5) | | | | المكتبة المركزية /التويوب(نوع 2، تفصيل النوع 6، التسلسل 21) | | |
| | | | | | | | | | | | | المخطط المعدل الفطحي | | | | | تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحفوظة /التويوب(نوع 2، تفصيل النوع 6، التسلسل 22) | | |
| مشاريع مستقبلية | | | | | | | | | | | | المخطط المعدل الفطحي | | | | | انشاء الاقسام الداخلية /التويوب(نوع 2، تفصيل النوع 6، التسلسل 23) | | |
| مشاريع مستقبلية | | | | | | | | | | | | المخطط المعدل الفطحي | | | | | تاهيل وتطوير وتجهيز الاقسام الداخلية /التويوب(نوع 2، تفصيل النوع 6، التسلسل 24) | | |

تاريخ اعداد الاستمارة (يوم/ شهر / سنة): 2012/10/1

اسم الموظف الذي اعد الاستمارة : ليلى موسى حسين

اسم مدير تشكيل العقود : احمد سعيد بدر