-١-

مستوى واسم تشكيل العقود: جامعة ديالى
اسم الوزارة: التعليم العالي
نوع الموازنة: الاستثمارية: الاستثمارية

استمارة رقم (١)
استمارة خطة التعاقدات لعقود والمقاولات والتجهيز والخدمات غير الاستشارية
لمشاريع الموازنة العامة

السنة: ٢٠١٣
الفصل : كانون الاول

ت	اسم المشروع وتبويبهاو ابواب الصرف في الموازنة الاستثمارية	الكلفة الكلية للمشروع (بالمليارات)	سنة ادراج المشروع	تسلسل المناقصة ضمن المشروع	رقم واسم المناقصة	الكلفة التخمينية للمناقصة للاغراض التعاقدية (مليون دع)	اسلوب التعاقد		تاريخ المباشرة	اعداد وثائق العطاء		تاريخ الدعوة الى العطاء	تاريخ فتح العطاء	تقيم العطاءات		تاريخ مصادقة رئيس جهة التعاقد	تاريخ الاحالة	تاريخ توقيع العقد	مبلغ العقد (مليون دع)	مدة العقد بالايام	اسم المتعاقد و جنسيته	تاريخ انجاز العمل من قبل المتعاقد	الملاحظات
										تاريخ الاعداد	تاريخ المصادقة عليه			تاريخ رفع تقرير التقيم	تاريخ مصادقة الجهة المختصة بالاحالة		رقم وتاريخ كتاب الاحالة						
١	ابنية كلية العلوم وخدمات الموقع /التبويب (نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل١)	٨	٢٠٠٢	١- أبنية كلية العلوم و خدمات الموقع				المخطط													شركة المسار و شركة حطين للمقاولات		المشروع احيل بعهدة الشركة المذكورة قبل احداث عام ٢٠٠٣ و بعد الاحداث لم تباشر الشركة بالعمل فتم فسخ العقد المبرم مع الشركة
				٢-ابنية كلية العلوم و خدمات الموقع / بناية واحدة			تنفيذ امانة																العمل منجز١٠٠%وفق جدول كميات ومبلغ تم تحديده للجنة الامانة الا ان البناية غير مكتملة الانجاز بحد ذاتها
				٣- أبنية كلية العلوم و خدمات الموقع /إنشاء بناية واحدة																	شركة صالح العبيدي للمقاولات		المشروع متوقف لوجود اشكالات قانونية و تم تشكيل لجنة لاجراء تسوية للمشروع وعية تمت االتسوية واحالة امشروع
				٤-بناية كلية العلوم رقم (١).	مناقصة رقم (٣٧)	١٦٥٩٨٥٠٠٠٠	دعوة مباشرة										١٨٧٥٧ في ٢١/١٢/٢٠١٠	٢٨/١٢/٢٠١٠	١٨٥٢٥١٠٠٠٠	٤٥٠	شركة الفاو العامة / عراقية	٢٦/٠٣/٢٠١٢	منجز
				٥-بنايتي كلية العلوم رقم (٣و٤).	مناقصة رقم (٣)	٣٩١٥١٥٠٠٠٠	مناقصة عامة	المعدل									١٢٦٧٠ في ٥/٩/٢٠١١	١٣/٠٩/٢٠١١	٢٩٩٩٠٠٤٠٠٠	٣٠٠	شركة ارض الشريفي / عراقية	١٢/٠٣/٢٠١٣	منجز
				٦-انشاء بناية كلية العلوم رقم (٢).	مناقصة رقم (٢)	٧٠٤٥٩٠٠٠٠	مناقصة عامة	الفعلي									٢٤/١١/٢٠١١	٠١/١٢/٢٠١١	٨٤٥٩٨٥٠٠٠	٣٠٠	شركة المعمار / عراقية	٢١/١١/٢٠١٢	منجز
				٧- مشروع خدمات موقع ابنية كلية العلوم	مناقصة رقم (٦)	٥٣٨٧٠٢٠٠٠	مناقصة عامة			١٢/٠٥/٢٠١٣	١٢/٠٥/٢٠١٣	٢٦/٠٦/٢٠١٣	٠٨/٠٧/٢٠١٣	١٢/٠٩/٢٠١٣	١٢/٠٩/٢٠١٣	١٢/٠٩/٢٠١٣	١٤٧٦٨ في ٣/١٠/٢٠١٣	٢٣/١٠/٢٠١٣	٦٧٢٠٧٥٠٠٠	٨٠	شركة صقور ديالى /عراقية		باشرت الشركة بالعمل بتاريخ ٧/١١/٢٠١٣
٢	انشاء المركز الثقافي / التبويب(النوع ٢،تفصيل النوع ٦،التسلسل٢).	٣	٢٠٠٥	١- انشاء مركز ثقافي / االمرحلة الاولى			مناقصة عامة	المخطط									٧١٣٤ في ٢٤/١٠/٢٠٠٥	٢٦/١٠/٢٠٠٥	١٣٥٨٣٩٨٠٠	٣٦٦	شركة دبي وقرطاج / عراقية	١٨/٠١/٢٠١٠	منجز
				٢-مركز ثقافي / المرحلة الثانية	مناقصة رقم (١٠)	٤٢٩٤٦٩٠٠٠	مناقصة عامة	المعدل									١٣٢٤٤ في ٢٠/٩/٢٠١٠	٣٠/٠٩/٢٠١٠	٣٨٦٣٢١٥٠٠	١٥٠	شركة الخارطة الهندسية/ عراقية	٢٥/٠٥/٢٠١١	منجز
				٣-مشروع ملحق مركز الثقافي	دعوة مباشرة	٨٤٨٢٨٤٠٠٠	دعوة مباشرة	الفعلي		٠١/٠٥/٢٠١٣	٠٧/٠٥/٢٠١٣	١٩/٠٩/٢٠١٣	٠١/١٠/٢٠١٣	٢٠/١٠/٢٠١٣	٢٠/١٠/٢٠١٣	٢٠/١٠/٢٠١٣	١٦٨١٣ في ١٧/١١/٢٠١٣	٢٨/١١/٢٠١٣	١٠١٩٧٥٥٠٠٠	٣٠٠	شركة ارض الشريفي /عراقية		باشرت الشركة بالعمل بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٣
	تنظيم خدمات موقع رئاسة الجامعة والبوابة /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل٣)	٩,٧٥٠	٢٠٠٥	١-مشروع البوابة الرئيسية مع خدمات الموقع / كلية الهندسة.	مناقصة رقم (٦)	٢٥٨٦٠٩٩٥٠٠	مناقصة عامة	المخطط									٥٠٢٢ في ١١/٦/٢٠٠٨	٠٥/٠٧/٢٠٠٨	٢٧٩٠٨١٦٠٠٠	٢٤٠	شركة ارض الرمثة / عراقية	٢٠/١١/٢٠٠٩	منجز
				٢-انشاء وتهيئة وصيانة الطرق و الارصفة .		٦٤٨٣٧٥٠٠٠	دعوة مباشرة	المعدل									١٣٩٧٩ في ٣٠/١٢/٢٠٠٨	٣١/١٢/٢٠٠٨	٩٠٧٢٥٠٠٠٠	١٢٠	شركة الحامد / عراقية	١٦/١١/٢٠٠٩	منجز
				٣-مشروع اكساء وتبليط شوارع مجمع ابنية /جامعة ديالى .	مناقصة رقم (٤).	٦٧٢٨٢٠٠٠٠	مناقصة عامة										١١٠٩٣ في ١٠/٨/٢٠١٠	٢٤/٠٨/٢٠١٠	٥٦٨٥٧٠٠٠٠	٧٥	شركة ود اللقاء / عراقية	١٧/٠١/٢٠١١	منجز

		٤-مشروع تطوير شبكة الكهرباء والانارة لموقع الجامعة / المرادية / المرحلة الاولى.	مناقصة رقم (١٦).	٢٨٧٦٠٠٠٠٠٠	مناقصة عامة									١٣١٢٣ في ١٩/٩/٢٠١٠	٠٥/١٠/٢٠١٠	٢٣٧١٥٠٠٠٠	٦٠	شركة تاج المقدام/ عراقية	٢٨/١٢/٢٠١٠	منجز
		٥- مشروع تطوير شبكة الكهرباء والانارة لموقع الجامعة / المرادية / المرحلة الثانية	مناقصة رقم (١).	١٥٥٢٢٠٠٠٠٠٠	مناقصة عامة		٢٢/٠١/٢٠١٢	٢٢/٠١/٢٠١٢	٠١/٠٤/٢٠١٢	١٥/٠٤/٢٠١٢	٣١/٠٥/٢٠١٢	٣١/٠٥/٢٠١٢	٠٣/٠٦/٢٠١٢	١١٣٧٥ في ٣٠/٧/٢٠١٢	١٣/٠٨/٢٠١٢	١٤٩٨٠٠٠٠٠٠	٩٠	شركة شمس الوطن/ عراقية	١٩/٠١/٢٠١٣	منجز
		٦-ربط وايصال شبكة مياة الاساله للشقق السكنية في موقع كلية الهندسة			تنفيذ امانة															منجز
		٧-متطالبات الاعمال الكهربائية لشقق الاساتذة\كلية الهندسة			تنفيذ امانة															منجز
		٨-انشاء غرف استعلامات			تنفيذ امانة															منجز
		٩-تنفيذ اعمال تقوية القدرة الكهربائية لبناية رئاسة الجامعة			تنفيذ امانة															منجز
		١٠-تأهيل كهربائيات رئاسة الجامعة			تنفيذ امانة															منجز
		١١-انشاء مخزن للمطبعة المركزية			تنفيذ امانة															منجز
		١٢-مشروع الانارة الخارجية لمحيط الجامعة/المرحلة الاولى			تنفيذ امانة															منجز
		١٣-انشاء نافورة ماء ضمن حدائق كلية التربية الرياضية			تنفيذ امانة															منجز
		١٤-حدائق التربية الاساسية			تنفيذ امانة															منجز
		١٥-ايصال ماء الى عمادة كلية الطب			تنفيذ امانة															منجز
		١٦-تغذية محولة المركز الثقافي بالضغط العالي			تنفيذ امانة															منجز
		١٧-احواض التعفين الخاصة بالاقسام الداخلية			تنفيذ امانة															منجز
		١٨-تبليط ارضية ملعب ملعب كرة اليد الخارجي بمادة التارتان			تنفيذ امانة															منجز
		١٩- تاهيل الطريق الواصل بين رئاسة الجامعة والبوابة الر ئيسية			تنفيذ امانة															منجز
		٢٠- تنفيذ القطع في كيبل الضغط العالي			تنفيذ امانة															منجز
		٢١-تنفيذ الانارة الداخلية والخارجية لشقق الاساتذة			تنفيذ امانة															منجز
		٢٢-اعمال الصب للساحة الخارجية للمركز الثقافي			تنفيذ امانة															منجز
		٢٣- تجهيز ونصب مولدة KV ٥٠٠لبناية الاقسام الداخلية للطلاب			تنفيذ امانة															منجز
		٢٤-تجهيز ونصب كيوسك لكلية القانون			تنفيذ امانة															منجز
		٢٥-ايصال الماء الى كلية العلوم الاسلامية			تنفيذ امانة															منجز
		٢٦- ربط المولد الى غرفة الكهرباء			تنفيذ امانة															منجز

			٢٧- تاهيل وتطوير خدمات الموقع لكلية الهندسة		تنفيذ امانة															منجز
			٢٨- انشاء مسقفات رئاسة الجامعة		تنفيذ امانة															منجز
			٢٩- انشاءالمجاميع الصحية لرئاسة الجامعة		تنفيذ امانة															منجز
٣			٣٠- تاهيل المجاميع الصحية لكلية العلوم الصرفة		تنفيذ امانة															منجز
			٣١- تنفيذ اعمال الساحة الخارجية للمركز الثقافي		تنفيذ امانة	الفعلي														منجز
			٣٢- نصب مولدة حجم KV٢٥٠الى دار الضيافة		تنفيذ امانة															منجز
			٣٣- تصريف مياه الصرف الصحي كلية القانون الى الهندسة		تنفيذ امانة															منجز
			٣٤- انشاء كراجات لموقع دور وشقق الرحمة		تنفيذ امانة															منجز
			٣٥- تنفيذ اعمال تسوية موقع الرئاسة وكلية العلوم والتربية الرياضية		تنفيذ امانة															
			٣٦- الانارة الخارجية لكلية الهندسة		تنفيذ امانة															منجز
			٣٧- فرز مساحة ١٠دونم الى كلية الزراعة		تنفيذ امانة															منجز
			٣٨- تبليط ارضية كلية الهندسة وساحات المركز الثقافي		تنفيذ امانة															منجز
			٣٩- انشاء بارك وقوف السيارات للعلوم الانسانية		تنفيذ امانة															منجز
			٤٠- تطبيق ارضيات وانشاء نافورة وشلال المركز الثقافي		تنفيذ امانة															منجز
			٤١-صيانة سقف القرميد للمركز الثقافي		تنفيذ امانة															منجز
			٤٢- اكساء وتاهيل الساحة المقابلة للمركز الثقافي		تنفيذ امانة															منجز
			٤٣- تهيئة المركز الثقافي ومدخل كلية الهندسة		تنفيذ امانة															منجز
			٤٤- صيانة محطة التوزيع الثانوية لكلية الزراعة		تنفيذ امانة															منجز
			٤٥- حدائق وساحات كلية الطب		تنفيذ امانة															منجز
			٤٦- الطريق الواصل بين البوابة الرئيسية والعلوم الاسلامية		تنفيذ امانة															منجز
			٤٧- تنظيم الحدائق خلف سياج الجامعة الداخلي		تنفيذ امانة															منجز
			٤٨- صيانة وتاهيل دار الضيافة ١و٢		تنفيذ امانة															منجز

				٤٩- تاهيل الحدائق وانظمة الري للمركز الثقافي			تنفيذ امانة																منجز
				٥٠- مقتربات البوابة الرئيسية لمدخل الجامعة			تنفيذ امانة																منجز
				٥١- انشاء بناية استعلامات كلية العلوم			تنفيذ امانة																منجز
				٥٢- تحويل مولدات رئاسة الجامعة			تنفيذ امانة																منجز
				٥٣- صيانة الدار الخاص بالسيد رئيس الجامعة/الطالبية			تنفيذ امانة																منجز
				٥٤-صحيات الفنون الجميلة			تنفيذ امانة																منجز
				٥٥ -حدائق كلية الطب			تنفيذ امانة																منجز
				٥٦- ربط شقق ودور الاساتذة			تنفيذ امانة																منجز
				٥٧-تهيئة موقع دور الاساتذة			تنفيذ امانة																منجز
				٥٨-انشاء نافورة امام المركز الثقافي			تنفيذ امانة																منجز
				٥٩-تامين المركز الثقافي			تنفيذ امانة																منجز
٤	ابنية كلية الزراعة /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل١٧)	٦,١٥٠	٢٠١٠	١- عمادة كلية الزراعة	مناقصة رقم (١)	٢٢٤٥٧٠٩٠٠٠	مناقصة عامة	المخطط									١٠٩١٩ في ٨/٨/٢٠١٠	٢٠/٠٩/٢٠١٠	١٦٩٣٣٠٨٥٠٠	٣٠٠	شركة الحجر الاسود / عراقية		تم تشكيل لجنة اسراع لانجاز المشروع
				٢-قسم علمي كلية الزراعة	مناقصة رقم (٢)	٣٠١٥٧٩٠٠٠٠	مناقصة عامة	المعدل									١٠٨٤٤ في ٤/٨/٢٠١٠	٢٥/٠٨/٢٠١٠	٢٥٥١٠٣٩٠٠٠	٤٠٠	شركة فجر ديالى /عراقية	١٧/٠١/٢٠١٢	منجز
								الفعلي															
٥	انشاء اسيجة لمباني جامعة ديالى /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل٧)	٤	٢٠٠٧	١-انشاء الاسيجة الخاصة بشقق ودور الاساتذة الواقعة قرب مستشفى الرحمة .	مناقصة رقم (١)	٣٤٢١٥٠٠٠٠	مناقصة عامة	المخطط									٥٢٨٩ في ٢١/٦/٢٠٠٨	٠٥/٠٧/٢٠٠٨	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٠	شركة القبضة الذهبية / عراقية	٠٥/١١/٢٠٠٨	منجز
				٢-انشاء سياج مجمع ابنية رئاسة الجامعة .			دعوة مباشرة	المعدل									١٤٠٢٩ في ٣٠/١٢/٢٠٠٨	٣١/١٢/٢٠٠٨	٥٧٧٠٩٠٠٠٠	١٢٠	شركة الغيث / عراقية		تم سحب العمل من الشركة واحالته على شركة الغربية
				٣- سياج مجمع جامعة ديالى / المرحلة الاولى .	مناقصة رقم (٢٤).	٤٣٨٢٨٠٠٠٠	مناقصة عامة										١٦١٥٤ في ٧/١١/٢٠١٠	١٤/١١/٢٠١٠	٣٠٥٩١٨٠٠٠	٩٠	شركة الغربية للمقاولات/عراقية	٢٢/٠٩/٢٠١١	منجز
				٤- سياج مجمع جامعة ديالى المرادية / المرحلة الثانية .	مناقصة رقم (١٣).	٢٤٥٣١٣٠٠٠	مناقصة عامة	الفعلي									١٢٧٥٧ في ٧/٩/٢٠١٠	٢٠/٠٩/٢٠١٠	٢٤٠٥٥٠٠٠٠	٧٠	شركة ارض الشريفي / عراقية	١٤/٠٣/٢٠١١	منجز
				٥-سياج وبوابة كلية الهندسة مع الاستعلامات .	مناقصة رقم (١٥).	٩٠٨٣٨٣٠٠٠	مناقصة عامة										١٨٨٢٥ في ٢٣/١٢/٢٠١٠	٣٠/١٢/٢٠١٠	٦٨٤١٨٦٠٠٠	١٢٠	شركة الغربية للمقاولات/عراقية	٠٦/١١/٢٠١٢	منجز
				٦-سياج كلية التربية الاساسية .			تنفيذ امانة																منجز
				٧- اكمال اعمال السياج الخلفي للجامعة .			تنفيذ امانة																منجز
				٨-سياج عمادة و مختبرات كلية الهندسة .			تنفيذ امانة																منجز

				٩-تكملة وانشاء سياج المجمع السكني الثاني/كلية الهندسة .			تنفيذ امانة																منجز
				١٠-انشاء سياج BRCللمواد المستهلكة			تنفيذ امانة																منجز
				١١- انشاء سياج BRCفاصل بين كلية التربية الرياضية وكلية التربية للعلوم الصرفة			تنفيذ امانة																منجز
				١٢-انشاء سياج BRCلمواقع العمل في كلية الطب			تنفيذ امانة																منجز
				١٣-انشاء السياج المحيط ببناية رئاسة الجامعة			تنفيذ امانة																منجز
				١٤-انشاء سياج كلية الطب القديمة			تنفيذ امانة																منجز
				١٥-تاهيل سياج ملعب كرة القدم التربية الرياضية			تنفيذ امانة																منجز
				١٦- السياج الفاصل بين كلية الهندسة والمركز الثقافي			تنفيذ امانة																منجز
				١٧-سياج brcملعب التنس كلية التربية الرياضية			تنفيذ امانة																منجز
				١٨-سياج brcملعب كرة القدم والتنس كلية التربية الرياضية			تنفيذ امانة																منجز
				١٩- سياج فاصل بين كلية القانون وكلية الهندسة			تنفيذ امانة																منجز
				٢٠- سياج ملعب كرة الطائرة كلية الهندسة			تنفيذ امانة																منجز
				٢١- سياج brcلكلية التربية للعلوم الانسانية			تنفيذ امانة																منجز
				٢٢- سياج كلية الفنون الجميلة			تنفيذ امانة																منجز
				٢٣- السياج المحيط ببناية الاقسام الداخلية للبنات			تنفيذ امانة																منجز
				٢٤- سياج خلف الاستعلامات والأسيجة الخاصة بسد الفتحات بين الدور السكنية /مجمع الرحمة			تنفيذ امانة																منجز
				٢٥- مشروع انشاء سياج الاقسام الداخلية	مناقصة (٥)	١٧٣٩٥٠٠٠٠	مناقصة عامة			٢٦/٠٥/٢٠١٣	٢٦/٠٥/٢٠١٣	٢٨/٠٥/٢٠١٣	١١/٠٦/٢٠١٣	٢٤/٠٦/٢٠١٣	٢٤/٠٦/٢٠١٣	٢٤/٠٦/٢٠١٣	١٣٥٦٩ في ١٧/٩/٢٠١٣	٢٦/٠٩/٢٠١٣	٢١٦٣٧٥٠٠٠	٩٠	شركة صقور ديالى /عراقية		باشرت الشركة بالعمل بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٣
				٢٦-مشروع سياج كلية التربية المقداد للبنات	مناقصة رقم (١)	٣٠٢٦٨٥٠٠٠	مناقصة عامة			٠٣/٠٢/٢٠١٣	٠٣/٠٢/٢٠١٣	١٣/٠٣/٢٠١٣	٢٢/٠٤/٢٠١٣	١٢/٠٥/٢٠١٣	١٢/٠٥/٢٠١٣	١٢/٠٥/٢٠١٣	١٢٤٤٧ في ١/٩/٢٠١٣	١٩/٠٩/٢٠١٣	٣٧٥٨٣٥٠٠٠	١٢٠	شركة ارض المثابرة /عراقية		باشرت الشركة بالعمل بتاريخ ٦/١٠/٢٠١٣
				٢٧-سياج الفاصل بين الاقسام الداخلية وقسم اللغة العربية			تنفيذ امانة																
٦	انشاء دور سكنية للاساتذة قرب مستشفى الرحمة /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل١١)	٧	٢٠٠٨	١- مشروع دور سكنية للاساتذة مع الخدمات / مستشفى الرحمة.	مناقصة رقم (٥)	٢٥٨٦٠٩٩٥٠٠٠	مناقصة عامة	المخطط									٥٠٢١ في ١١/٦/٢٠٠٨	٢٩/٠٦/٢٠٠٨	٢٤٣٨٩٣٥٠٠٠	٤٢٠	شركة السرور /عراقية	١٠/٠٣/٢٠١٠	منجز
				٢-شقق سكنية موقع الرحمة /جامعة ديالى .	مناقصة رقم ١٤	٣٧٠٦٧١١٠٠٠	مناقصة عامة	المعدل									١٤٠٨٧ في ٥/١٠/٢٠١٠	٢٥/١١/٢٠١٠	٣٥٩١١٨٦٠٠٠	٤٥٥	شركة البحر الابيض / عراقية	٠٦/٠٨/٢٠١٣	منجز
				٣-د.م.م لمشروع شقق الرحمة			تنفيذ امانة	الفعلي															منجز

٧	انشاء بناية الشؤون الهندسية /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل١٢)	٠,٧٥٠	٢٠٠٨	١-انشاء بناية الشؤون الهندسية .			دعوة مباشرة	المخطط									١٣٩٧٩ في ٣٠/١٢/٢٠٠٨	٣١/١٢/٢٠٠٨	٦٢١٧٢٠٠٠٠	١٨٠	شركة الغيث / عراقية		تم سحب العمل من الشركة واحيلة المشروع الى الشركة الغربية للمقاولات العامة
				٢-انشاء بناية الشؤون الهندسية .	مناقصة رقم (٢٣)	٥٠٢٥٠٧٠٠٠	مناقصة عامة	المعدل									١٦١٥٦ في ٧/١١/٢٠١٠	٢٤/١١/٢٠١٠	٤٠٢١١٣٥٠٠	١٢٠	شركة الغربية للمقاولات/عراقية	٢٩/١٢/٢٠١١	منجز
				٣- تجهيز وتأثيث بناية الشؤون الهندسية .			تنفيذ امانة	الفعلي											٤٤٠٠٠٠٠		شركة زهو الابراج/ عراقية	١٤/٠٢/٢٠١٢	منجز
٨	مختبرات كلية الهندسة /المرحلة الثانية مشروع هندسة التربة و المساحة /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل٩)	٣	٢٠٠٨	١-مشروع مختبرات التربة و المساحة و الصخور/ كلية الهندسة .	مناقصة رقم (٤)	١٦٩٢٧٠٩١٥٠	مناقصة عامة	المخطط									٥٠١٩ في ١١/٦/٢٠٠٨	٢٨/٠٩/٢٠٠٨	١٥٢٣٣٦٥٠٠٠	٣٦٥	شركة راس الخيمة	١٧/١٢/٢٠٠٩	منجز
				٢-مختبرات كلية الهندسة /المرحلة الثانية مشروع هندسة التربة و المساحة و الصخور_تجهيز .	مناقصة رقم (٢٥)	١٠٥٢٥٢١٧٩٧	مناقصة عامة	المعدل									١٨٨٢٧ في ٢٣/١٢/٢٠١٠	٣٠/١٢/٢٠١٠	١١٥٣٦٣٠٠٠٠	٩٠	شركة هندسة ديالى / عراقية	٢٣/٠٨/٢٠١٢	منجز
								الفعلي															
٩	استملاكات اراضي لموقع جامعة ديالى /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل١٦)	٤		١-استملاك الأراضي .				المخطط															
								المعدل															
								الفعلي															
١٠	مختبرات كلية الهندسة /المرحلة الثانية مشروع هندسة القدرة و الإلكترونيك /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل٨)	٦	٢٠٠٨	١-مشروع مختبرات القدرة و الإلكترونيك / كلية الهندسة .	مناقصة رقم (٣)		مناقصة عامة	المخطط									٥٠١٨ في ١١/٦/٢٠٠٨	٢٨/٠٦/٢٠٠٨	٣٢٧٧٧٩٥٠٠٠	٥٤٠	شركة نبع زمزم/ عراقية	١٥/٠٨/٢٠١٠	منجز
				٢-تجهيز اجهزة مختبرية كلية الهندسة /المرحلة الثانية مشروع هندسة القدرة و الالكترونيك _تجهيز .	مناقصة رقم (٢٧)	١٧٠٠٩٠٢٣٠٨	مناقصة عامة	المعدل									١٨٦٩٠ في ٢٠/١٢/٢٠١٠	٢٩/١٢/٢٠١٠	١٧٧٨٨٤٠٣٠٠	٢١٠	شركة وادي الرمال / عراقية	١٧/٠٧/٢٠١١	منجز
								الفعلي															
	تكملة مشاريع حملة الاعمار /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل١٣)	٢٢,٣٣٢	٢٠٠٨	١-انشاء قاعة متعددة الاغراض سعة ١٠٠٠شخص.			مناقصة عامة	المخطط									١١٨٩ في ٢٧/٢/٢٠٠٥	٠١/٠٣/٢٠٠٥	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٧	شركة بلاد الروافد و شركة العداي/ عراقية		تم تشكيل لجنة مركزية لاعمال تسوية المشروع واحالت المشروع الى شركة راس الخيمة
				٢-انشاء عمادة كلية الطب .			مناقصة عامة	المعدل									١٦٥٤ في ١٧/٣/٢٠٠٥	٢٤/٠٣/٢٠٠٥	١١٢٨٩٧٢٢٤٠	٣٦٥	شركة خيري هميم / عراقية		تم تسوية المشروع واحالته الى شركة ارض الشريفي
				تكملة بناية عمادة كلية الطب .	مناقصة رقم (٢١)	١٦٩٣٣٤٠٠٠٠	مناقصة عامة										١٣٣٣١ في ٢٢/٩/٢٠١٠	٣٠/٠٩/٢٠١٠	١٣٦٠٢٨٣٠٠٠	٢٤٠	شركة ارض الشريفي / عراقية	١٤/٠٨/٢٠١١	منجز

				٣-انشاء الاقسام العلمية(١و٢)لكلية الطب.			مناقصة عامة										١٦٥٢ في ١٧/٣/٢٠٠٥	٢٤/٠٣/٢٠٠٥	٣٦٦٨٥٤٢٠٢٠	٤٥٧	شركة خيري هميم / عراقية		تم تسوية المشروع واحالته الى شركة راس الخيمة
				كلية الطب/القسم العلمي (١)و(٢)	مناقصة رقم (٢٦)	٣٢٦٦٥٩٠٠٠٠	مناقصة عامة										١٦٢٢٦ في ٨/١١/٢٠١٠	٣٠/١١/٢٠١٠	٢٦٦١٣١٠٠٠٠	٣٠٠	شركة راس الخيمة / عراقية	٢٧/٠٣/٢٠١٢	منجز
				٤-انشاء القسم العلمي رقم(٣)لكلية الطب			مناقصة عامة										٣٠١٥ في ١٩/٥/٢٠٠٥	٢٣/٠٦/٢٠٠٥	١٦٦٨٩٠٣٧٥٠	٣٦٥	شركة ضفاف الرافدين / عراقية		تم تسوية المشروع واحالته الى شركة راس الخيمة
				٥-انشاء مكتبة كلية الطب			مناقصة عامة												١٣٦٥٠٠٠٠٠	٣٦٥	المقاول ضياء محي عبد الله (سابقا) / عراقي		تم سحب العمل من المقاول مع استحصال فرق البدالين واحالة المشروع الى شركة راس الخيمة
				مشروع مكتبة كلية الطب	مناقصة رقم (١١)	١٦١١٣٠٧٠٠٠	مناقصة عامة										١٠٨٤٣ في ٤/٨/٢٠١٠	٢٤/٠٨/٢٠١٠	١٢٧٦٥٣٩٠٠٠	٣٠٠	شركة راس الخيمة / عراقية	١٤/٠٩/٢٠١١	منجز
				٦-انشاء الاقسام العلمية لكلية الطب البيطري			مناقصة عامة										١٦٥٣ في ١٧/٣/٢٠٠٥	٢٤/٠٣/٢٠٠٥	٧٣٢٤٤٨٧٢٨٠	٧٤٥	شركة خيري هميم / عراقية		وتم تسوية المشروع واحالت العمل الى شركة فجر ديالى
				٧-انشاء عمادة كلية الطب البيطري			مناقصة عامة										١٦٥٨ في ١٧/٣/٢٠٠٥	٢٤/٠٣/٢٠٠٥	١٠٩٥٠٠٠٠٠٠	٣٦٥	شركة صالح العبيدي (سابقا)		تم تسوية للمشروع واحالت العمل الى شركة حمص للمقاولات
١١				مشروع تكملة عمادة كلية الطب البيطري	مناقصة رقم (١٧)	١٥٠٦١٩٩٠٠٠	مناقصة عامة										١٢٠٧٦ في ٢٦/٨/٢٠١٠	٢٢/٠٩/٢٠١٠	١٢٠٠٢٠٨٥٠٠	٢٤٠	شركة حمص / عراقية	٠٣/٠٨/٢٠١١	منجز
				٨-انشاء بناية قاعات دراسية لكلية التربية			مناقصة عامة										١٠٥٣ في ٢٢/٢/٢٠٠٥	٠١/٠٣/٢٠٠٥	١٩٥٠٠٠٠٠٠	٣٦٥	شركة علي الدبيسي /عراقية		منجز
				٩- انشاء كلية القانون			مناقصة عامة	الفعلي									٣٠١٤ في ١٩/٥/٢٠٠٥	١٣/٠٦/٢٠٠٥	١٢٠٠٣٣٩٧٧٥	٣٦٥	شركة ضفاف الرافدين / عراقية		مشمول بالتسوية الرضائية وتم اجراءها واعلان المتبقي من المشروع واحالته على شركة ارض الشريفي
				عمادة كلية القانون	مناقصة رقم (٢٩)	١٦٢٨٢١٠٥٠٠	مناقصة عامة										١٦١٥٥ في ٧/١١/٢٠١٠	١٤/١١/٢٠١٠	٩٢٩٢٤٧٠٠٠	١٨٠	شركة ارض الشريفي / عراقية	٢٨/٠٩/٢٠١١	منجز
				١٠-انشاء الاقسام الداخليةللطلاب			مناقصة عامة										١٦٥٧ في ١٧/٥/٢٠٠٥	٢٤/٠٣/٢٠٠٥	١٦٨٥٠٠٠٠٠٠	٣٦٥	شركة ضفاف الرافدين / عراقية		مستمر بالتسوية الرضائية وتم اعلان عن الاعمال التكميلية للمشروع حيث احيل العمل الى شركة ارض الشريفي
				الاقسام الداخلية للطلاب	مناقصة رقم (١)	٢٥٥٦٠٠٠٠٠٠	مناقصة عامة										١٢٦٧١ في ٥/٩/٢٠١١	١٣/٠٩/٢٠١١	٢٢٧٥٥٧٤٥٠٠	٣٠٠	شركة ارض الشريفي / عراقية	٢٧/٠٢/٢٠١٣	منجز
				١١-شبكة ماء ومجاري مجمع الجامعة			دعوة مباشرة										١٦٦٠ في ١٧/٣/٢٠٠٥	٢٤/٠٣/٢٠٠٥	٥٤٣٤١٢٥٨٢٠	١٧١	شركة الغيث / عراقية		تم توجيه كتاب الى الشركة لتسمية ممثل عنها لغرض اجراء التسوية للفقرات المنجزة

				١٢-خدمات موقع جامعة ديالى/شبكة الكهرباء			دعوة مباشرة										٣٠١١ في ١٩/٥/٢٠٠٥	٠٩/٠٦/٢٠٠٥	١٣٤٩٣٩٦٠٠٠	٢٤٠	شركة الانبار للمقاولات / عراقية	٢٢/١٢/٢٠٠٩	منجز
				١٣-مختبرات كلية الهندسة			مناقصة عامة													٣٦٥	شركة الشمال / عراقية		تم سحب العمل من شركة الشمال مع استحصال فرق البدالين وتم الاعلان عن الاعمال التكميلية للمشروع حيث احيل الى شركة راس الخيمة
				مشروع مختبرات كلية الهندسة	مناقصة رقم (١٢)	٢٧٩٤٢٩٧٠٠٠	مناقصة عامة										١٠٩١٨ في ٨/٨/٢٠١٠	٢٤/٠٨/٢٠١٠	٢٢٤٩٢٤٩٠٠٠	٣٣٠	شركة راس الخيمة / عراقية	١١/١٢/٢٠١١	منجز
				١٤-انشاء بناية عمادة كلية التربية الاساسية			مناقصة عامة										٨٥٤ في ٣/٢/٢٠٠٥	٠١/٠٣/٢٠٠٥	١١١٨١٣٣٢١٠	١٥١	شركة علي الدبيسي / عراقية	١٥/١٠/٢٠٠٩	منجز
				١٥-انشاء مكتبة و نادي طلابي و كافتيريا كلية الهندسة			مناقصة عامة										٣٠١٣ في ١٩/٥/٢٠٠٥	١٣/٠٦/٢٠٠٥	٨٩٩٥٢٤٧٥٠	٢٣٨	شركة الاقتدار (سابقا) / عراقية	٠٣/٠١/٢٠١٠	منجز
				مشروع نادي وكافتريا كلية الهندسة\المرحلة الثانية	مناقصة رقم (٩)	٦٩٢٥٢٧٥٠٠	مناقصة عامة										١٠٩٢٠ في ٨/٨/٢٠١٠	٣٠/٠٨/٢٠١٠	٦٣٥٠٦٣٠٠٠	١٦٥	شركة حمص / عراقية	١٥/٠٥/٢٠١١	منجز
				١٦-انشاء شقق الاساتذة			مناقصة عامة										٣٠١٢ في ١٩/٥/٢٠٠٥	٠٩/٠٦/٢٠٠٥	٣٧٤٦٧٣٦٩٠٠٠	٢٧٢	شركة دبي وقرطاج / عراقية	١٨/٠٥/٢٠٠٨	منجز
١٢	الاقسام العلمية للطب البيطري /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل١٨)	٨,٥	٢٠١٢		مناقصة رقم (٣)	٥٣٨١٤٥٠٠٠٠	مناقصة عامة	المخطط									١٤٤٩١ في ٢٧/٩/٢٠١٢	١٠/١٠/٢٠١٢	٦١٨٦٩٨٥٠٠٠	٤٢٠	شركة فجر ديالى/ عراقية		العمل متلكا وقد تم توجيه انذار نهائي للشركة بتاريخ ٣/٩/٢٠١٣
								المعدل															
								الفعلي		١٩/٠٤/٢٠١٢	١٩/٠٤/٢٠١٢	٠١/٠٨/٢٠١٢	١٥/٠٨/٢٠١٢	٣٠/٠٨/٢٠١٢	٣٠/٠٨/٢٠١٢	٣٠/٠٨/٢٠١٢							
١٣	القسم العلمي الثالث لكلية الطب /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل١٩)	٢,٢٣٥	٢٠١٢		مناقصة رقم (٢)	١٦٦١٦٠٠٥٠٠	مناقصة عامة	المخطط									١١٣٧٤في ٣٠/٧/٢٠١٢	١٦/٠٨/٢٠١٢	١٥٧٩٤١٤٠٠٠	٢١٠	شركة راس الخيمة /عراقية	١٠/٠٩/٢٠١٣	منجز
								المعدل															
								الفعلي		١٩/٠٤/٢٠١٢	١٩/٠٤/٢٠١٢	٢٦/٠٤/٢٠١٢	١٣/٠٥/٢٠١٢	٢٨/٠٥/٢٠١٢	٢٨/٠٥/٢٠١٢	٢٨/٠٥/٢٠١٢							
١٤	قاعة متعددة الاغراض /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل٢٠)	٢,١	٢٠١٢		مناقصة رقم (٤)	١٧٦٤٦٩٦٠٠٠	مناقصة عامة	المخطط									١٥٧٠١ في ١٦/١٠/٢٠١٢	٠٥/١١/٢٠١٢	١٨٩٤١٩٣٠٠٠	٤٠٠	شركة راس الخيمة/عراقية		العمل مستمر
								المعدل															
								الفعلي		٢٦/٠٦/٢٠١٢	٢٦/٠٦/٢٠١٢	١١/٠٩/٢٠١٢	٢٣/٠٩/٢٠١٢	٠٧/١٠/٢٠١٢	٠٧/١٠/٢٠١٢	٠٧/١٠/٢٠١٢							
١٥	المكتبة المركزية /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل٢١)	٣,٧٥٦	٢٠١٢		مناقصة رقم (٥)	٣٣٢١٠٦٦٠٠٠	مناقصة عامة	المخطط									١٥٧٠٢ في ١٦/١٠/٢٠١٢	٠٥/١١/٢٠١٢	٣٢٧٤٧٣٢٠٠٠	٥٤٠	شركة راس الخيمة /عراقية		العمل مستمر
								المعدل															
								الفعلي		١١/٠٦/٢٠١٢	١١/٠٦/٢٠١٢	١٦/٠٨/٢٠١٢	١٠/٠٩/٢٠١٢	٠٤/١٠/٢٠١٢	٠٤/١٠/٢٠١٢	٠٤/١٠/٢٠١٢							
١٦	تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل٢٢)	٠,٠٥٠						المخطط															
								المعدل															
								الفعلي															
١٧	تاهيل وتطوير وتجهيز الاقسام الداخلية القائمة						تنفيذ امانة	المخطط															العمل مستمر
								المعدل															
								الفعلي															
١٨	انشاء الاقسام الداخلية /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل٢٣)	٢,٤		١- مشروع الاقسام الداخلية /المرحلة الثانية بناية رقم ١	مناقصة رقم (٢)	٣٥٤٣٩٦٦٠٠٠	مناقصة عامة	المخطط		٢٩/٠٤/٢٠١٣	٢٩/٠٤/٢٠١٣	١١/٠٥/٢٠١٣	٢٦/٠٥/٢٠١٣	٠٤/٠٧/٢٠١٣	٠٤/٠٧/٢٠١٣	٠٤/٠٧/٢٠١٣	١٣٥٧٠ في ١٧/٩/٢٠١٣	٢٢/١٠/٢٠١٣	٣٤١٨٢٩٨٠٩٥	٣٦٥	شركة الوكن /عراقية		باشرت الشركة بالعمل بتاريخ ٦ /١١/٢٠١٣
				٢- مشروع الاقسام الداخلية /مرحلة الثانية بناية رقم ٢	مناقصة رقم (٤)	٣٥٤٣٩٦٦٠٠٠	دعوة مباشرة	المعدل		٢٩/٠٤/٢٠١٣	٢٩/٠٤/٢٠١٣	١٧/٠٩/٢٠١٣	٠٢/١٠/٢٠١٣	٢٠/١٠/٢٠١٣	٢٠/١٠/٢٠١٣	٢٠/١٠/٢٠١٣	١٦٨١٤ في ١٧/١١/٢٠١٣	٢٨/١١/٢٠١٣	٤٥٨٤٢٦٢٠٠٠	٤٠٠	شركة ارض الشريفي/عراقية		باشرت الشركة بالعمل بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٣

			٣- مشروع الاقسام الداخلية /مرحلة الثانية بناية رقم ٣	مناقصة رقم (٨)	٣٥٤٣٩٦٦٠٠٠	مناقصة عامة			٢٩/٠٤/٢٠١٣	٢٩/٠٤/٢٠١٣	٠٢/٠٦/٢٠١٣	١٧/٠٦/٢٠١٣	٠٢/٠٧/٢٠١٣	٠٢/٠٧/٢٠١٣	٠٢/٠٧/٢٠١٣	١٢٤٤٩ في ١/٩/٢٠١٣	١٨/٠٩/٢٠١٣	٣٥٠٨١٠٥٢٥٠	٣٦٥	شركة حضارة الامجاد/عراقية		باشرت الشركة بالعمل بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٣
			٤- مشروع الاقسام الداخلية / المرحلة الثانية بناية رقم ٤	مناقصة رقم (٩)	٣٥٤٣٩٦٦٠٠٠	مناقصة عامة	الفعلي		١٦/٠٤/٢٠١٣	١٦/٠٤/٢٠١٣	٠٩/٠٦/٢٠١٣	١٩/٠٦/٢٠١٣	٠٧/٠٧/٢٠١٣	٠٧/٠٧/٢٠١٣	٠٧/٠٧/٢٠١٣	١٢٤٤٨ في ١/٩/٢٠١٣	١٧/٠٩/٢٠١٣	٣٦٩٥٨٩٩٠٠٠	٤٠٠	شركة البشائر العربية/عراقية		باشرت الشركة بالعمل بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٣

تاريخ اعداد الاستمارة (يوم/ شهر / سنة):١٠/١/٢٠١٤

اسم الموظف الذي اعد الاستمارة : ليلى موسى حسين

اسم مدير تشكيل العقود:رائد حسين علوان

مستوى واسم تشكيل العقود: جامعة ديالى
اسم الوزارة: التعليم العالي
نوع الموازنة: الجارية

استمارة رقم (١)
استمارة خطة التعاقدات لعقود والمقاولات والتجهيز والخدمات غير الاستشارية
لمشاريع الموازنة العامة

السنة: ٢٠١٣
الفصل: كانون الاول

ت	اسم المشروع وتبويبهاو ابواب الصرف في الموازنة الجارية	الكلفة الكلية للمشروع (بالمليارات)	سنة ادراج المشروع	تسلسل المناقصة ضمن المشروع	رقم واسم المناقصة	الكلفة التخمينية للمناقصة للاغراض التعاقدية (مليون دع)	اسلوب التعاقد		تاريخ المباشرة	اعداد وثائق العطاء		تاريخ الدعوة الى العطاء	تاريخ فتح العطاء	تقيم العطاءات		تاريخ مصادقة رئيس جهة التعاقد	تاريخ الاحالة	تاريخ توقيع العقد	مبلغ العقد (مليون دع)	مدة العقد بالايام	اسم المتعاقد و جنسيته	تاريخ انجاز العمل من قبل المتعاقد	الملاحظات
										تاريخ الاعداد	تاريخ المصادقة عليه			تاريخ رفع تقرير التقيم	تاريخ مصادقة الجهة المختصة بالاحالة		رقم وتاريخ كتاب الاحالة						
١	مشروع تاهيل بناية رئاسة الجامعة / التبويب(٢٥١٣٢) صيانة مباني		٢٠١٠	١-مشروع تاهيل بناية رئاسة الجامعة	مناقصة رقم (٦)	٢٦٣٣٧٥٠٠٠	مناقصة	المخطط المعدل الفعلي									١١٥١٦ في ١٩/٨/٢٠١٠	١٤/١٠/٢٠١٠	٣٠٥٥٥٥٠٠٠	١٢٠	شركة مباني ديالى / عراقية	٠٩/١٠/٢٠١١	منجز
٢	تجهيز مولدات كهربائية (٢٥٠)KVA/(التبويب (القسم ٣١-١-١-٢-٢-٤) ضمن حساب المكائن		٢٠١١	تجهيز مولدات كهربائية KVA(٢٥٠)			دعوة مباشرة										١٠٣١٦ في ٥/٧/٢٠١١	١٣/٠٧/٢٠١١	٩٥٨٧٠٠٠٠	١٥	شركة الخارطة الهندسية / عراقية	٢٧/٠٧/٢٠١١	منجز
٣	تجهيز ماكنة للمطبعة المركزية		٢٠١٣																				ملغاة

تاريخ اعداد الاستمارة (يوم/ شهر / سنة): ٢٠١٣/١/١٠

اسم الموظف الذي اعد الاستمارة : ليلى موسى حسين

اسم مدير تشكيل العقود: رائد حسين علوان

مستوى واسم تشكيل العقود: جامعة ديالى
اسم الوزارة: التعليم العالي
نوع الموازنة : الاستثمارية

استمارة رقم (٢)
استمارة خطة التعاقدات لعقود الخدمات الاستشارية
لمشاريع الموازنة العامة

السنة: ٢٠١٣
الفصل: كانون الاول

ت	اسم المشروع وتبويبها و ابواب الصرف في الموازنة الاستثمارية	الكلفة الكلية للمشروع (بالمليارات)	سنة ادراج المشروع	تسلسل المناقصة ضمن المشروع	رقم واسم المناقصة	الكلفة التخمينية للمناقصة للاغراض التعاقدية (مليون دع)	اسلوب التعاقد		تاريخ المباشرة بأجراءات	اعداد وثائق العطاء		تاريخ الدعوة الى العطاء	تاريخ فتح العطاء	تقيم العطاءات		تاريخ مصادقة رئيس جهة التعاقد	تاريخ الاحالة	تاريخ توقيع العقد	مبلغ العقد (مليون دع)	مدة العقد	اسم المتعاقد و جنسيته	تاريخ انجاز العمل من قبل المتعاقد	الملاحظات
										تاريخ الإعداد	تاريخ المصادقة عليه			تاريخ رفع تقرير التقيم	تاريخ مصادقة الجهة المختصة		رقم وتاريخ كتاب الاحالة						
١	دراسات و تصاميم و استشارات لمشاريع جامعة ديالى /التبويب(نوع٢، تفصيل النوع٦، التسلسل٤)	٤	٢٠٠٧	١-مشروع تقديم الاستشارات الهندسية لمشروع مختبرات التربة و المساحة و الصخور .	مناقصة رقم (١١)		مناقصة عامة	الفعلي المخطط									١٤٢١ في ١٨/١٠/٢٠٠٨	٠٢/١١/٢٠٠٨	٧٤٠٠٠٠٠٠	٢٦٦	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة المستنصرية	٢٦/٠٧/٢٠٠٩	منجز
				٢-مشروع تقديم الاستشارات الهندسية لمشروع مختبرات القدرة و الالكترون .	مناقصة رقم (١٠)		مناقصة عامة	المعدل									١٠٤٢٠ في ١٨/١٠/٢٠٠٨	٠٢/١١/٢٠٠٨	٨٨٠٠٠٠٠٠	٤٣٤	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة المستنصرية	١٦/٠١/٢٠١٠	منجز
				٣-مشروع تقديم الاستشارات الهندسية لمشروع خدمات موقع الجامعة (المرحلة الثانية).	مناقصة رقم (١٣)		مناقصة عامة										١٠٤٢٢ في ١٨/١٠/٢٠٠٨	٠٢/١١/٢٠٠٨	١٠٦٠٠٠٠٠٠	١٣٧	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة المستنصرية	٢٦/٠٧/٢٠٠٩	منجز
				٤-مشروع تصاميم أبنية كلية الزراعة .	مناقصة رقم (١٤)		مناقصة عامة										١٤٠٧٩ في ٣١/١٢/٢٠٠٨	٣١/١٢/٢٠٠٨	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة المستنصرية	١٠/٠٤/٢٠٠٩	منجز
				٥-اخرى/تسقيط موقع	تنفيذ امانة																		منجز
				٦-اكمال نواقص مخططات مشروع النادي الطلابي			دعوة مباشرة										٥٦٧٩ في ٢٥/٤/٢٠١٠	٢٩/٠٤/٢٠١٠	١٤٩٠٠٠٠٠	٢٠	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى	٢٥/٠٥/٢٠١٠	منجز
				٧-الأشراف وتقديم الأستشارات لمشروع النادي الطلابي			دعوة مباشرة										٥٦٧٩ في ٢٥/٤/٢٠١٠	٢٩/٠٤/٢٠١٠	١٧٠٠٠٠٠٠	١٤٠	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى	٠٩/٠٦/٢٠١١	منجز
				٨-تصميم مخطط موقع جامعة ديالى	مناقصة رقم (٥)	٢٢٤٥٧٠٩٠٠٠	مناقصة عامة										٨٤٨١ في ١٤/٦/٢٠١٠	٢٦/١٠/٢٠١٠	١٩٩٠٠٠٠٠٠	١٧٥	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى	٢٥/٠١/٢٠١٢	منجز
				٩-اعداد تصاميم وجداول كميات مكون قسم الحاسبات كلية العلوم	مناقصة رقم (٧)	٦٠٠٠٠٠٠٠	مناقصة عامة										٨٤٨٠ في ١٤/٦/٢٠١٠	٢٢/٠٨/٢٠١٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٨٠	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى	١٨/١٢/٢٠١٠	منجز
				١٠-استشارات هندسية لبناية الشؤون الهندسية	مناقصة رقم (٣٣)	١٨٠٠٠٠٠٠	مناقصة عامة										١٨٨٢٦ في ٢٣/١٢/٢٠١٠	٢٩/١٢/٢٠١٠	٧٨٩٠٠٠	١٢٠	شركة الفاو الهندسية العامة	٠٩/٠٦/٢٠١١	منجز
				١١-استشارات هندسية لبناية مختبرات كلية الهندسة	مناقصة رقم (٣١)	٣٣٠٠٠٠٠٠	مناقصة عامة										١٨٨٢٩ في ٢٣/١٢/٢٠١٠	١٣/٠٢/٢٠١٠	٢٩٠٠٠٠٠٠	٣٣٠	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى	٢٨/١٠/٢٠١١	منجز
				١٢-استشارات هندسية لبناية عمادة كلية الزراعة /قسم علمي كلية الزراعة	مناقصة رقم (٢٢)	٨٠٠٠٠٠٠٠	مناقصة عامة										١٨٨٢٨ في ٢٣/١٢/٢٠١٠	١٣/٠٢/٢٠١٠	٦٩٠٠٠٠٠٠	٤٠٠	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى	٢١/٠٣/٢٠١٢	منجز
				١٣-استشارات هندسية لبناية انشاء عمارات سكنية موقع دور الاساتذة الرحمة	مناقصة رقم (٣٥)	٧٠٠٠٠٠٠٠	مناقصة عامة										١٨٨٣١ في ٢٣/١٢/٢٠١٠	١٣/٠٢/٢٠١٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٤٥٥	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى	١٤/٠٥/٢٠١٢	منجز

				١٤-استشارات هندسية لمشروع عمادة كلية القانون	مناقصة رقم (٣٦)	٢٠٠٠٠٠٠٠	مناقصة عامة										١٨٨٦٩ في ٢٣/١٢/٢٠١٠	١٣/٠٢/٢٠١٠	٢١٠٠٠٠٠٠	١٨٠	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى	١٣/٠٨/٢٠١١	منجز
				١٥-استشارات هندسية لمشروع عمادة و مكتبة و قسم علمي ١و٢ لكلية الطب	مناقصة رقم (٣٤)	٤٥٠٠٠٠٠٠	مناقصة عامة										١٨٨٣٠ في ٢٣/١٢/٢٠١٠	١٣/٠٢/٢٠١٠	٤٤٠٠٠٠٠٠	٣٠٠	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى	١١/١٢/٢٠١١	منجز
				١٦-تنفيذ فحوصات تحريات التربة			دعوة مباشرة										٦١٥٥ في ٢٧/٤/٢٠١١	١٥/٠٥/٢٠١١	٤٨٩٠٠٠٠	١٥	شركة الاء العراق/ عراقية	٢٢/٠٦/٢٠١١	منجز
				١٧- مشروع استشارات بناية المكتبة المركزية		٣٦٠٠٠٠٠٠	دعوة مباشرة			٠٩/٠٥/٢٠١٣	٠٩/٠٥/٢٠١٣	٢٢/٠٥/٢٠١٣	١٠/٠٦/٢٠١٣	٢١/٠٧/٢٠١٣	٢١/٠٧/٢٠١٣	٢١/٠٧/٢٠١٣	١٢٤٤٦ في ١/٩/٢٠١٣	١٧/٠٩/٢٠١٣	٣٩٠٠٠٠٠٠	٣٦٥	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى		المباشرة بالعمل ٢٢/٩/٢٠١٣
				١٨- مشروع استشارات الاقسام العلمية كلية الطب البيطري		٣١٠٠٠٠٠٠	دعوة مباشرة			٠٩/٠٥/٢٠١٣	٠٩/٠٥/٢٠١٣	١٠/٠٩/٢٠١٣	٢٢/٠٩/٢٠١٣	٢٣/١٠/٢٠١٣	٢٣/١٠/٢٠١٣	٢٣/١٠/٢٠١٣	١٦٨١٢ في ١٧/١١/٢٠١٣	٢٥/١١/٢٠١٣	٢٠٣٠٠٠٠٠	٢١٠	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى		المباشرة بالعمل ٣/١٢/٢٠١٣
				١٩- مشروع استشارات بناية قاعة متعددة الاغراض		٢٠٠٠٠٠٠٠	دعوة مباشرة			٠٩/٠٥/٢٠١٣	٠٩/٠٥/٢٠١٣	٠٩/٠٩/٢٠١٣	٢٢/٠٩/٢٠١٣	٢٣/١٠/٢٠١٣	٢٣/١٠/٢٠١٣	٢٣/١٠/٢٠١٣	١٦٨١٥ في ١٧/١١/٢٠١٣	٢٥/١١/٢٠١٣	٢٠٧٢٠٠٠٠	٢١٠	المكتب الاستشاري الهندسي / جامعة ديالى		المباشرة بالعمل ٣/١٢/٢٠١٣
				٢٠- اعداد تصاميم وجداول كميات خدمات موقع الجامعة		١٠٠٣٨٠٠٠٠	دعوة مباشرة			١٧/٠٩/٢٠١٣	١٧/٠٩/٢٠١٣	٢٣/٠٩/٢٠١٣	٠٨/١٠/٢٠١٣	١٢/١١/٢٠١٣	١٢/١١/٢٠١٣	١٢/١١/٢٠١٣	١٧٥٨٤ في ٢٤/١١/٢٠١٣	٠٤/١٢/٢٠١٣	٨٦٠٠٠٠٠٠	٢٤٠	شركة توماس ليفادور الاسبانية للتصميم العمراني والهندسي		المباشرة بالعمل ١٠/١٢/٢٠١٣
				٢١- اعداد تصاميم وجداول كميات بناية كلية التربية للعلوم الانسانية		٥٣٨٧٠٢٠٠٠	دعوة مباشرة			١٧/٠٩/٢٠١٣	١٧/٠٩/٢٠١٣	٢٣/٠٩/٢٠١٣	٠٦/١٠/٢٠١٣	٠٧/١١/٢٠١٣	٠٧/١١/٢٠١٣	٠٧/١١/٢٠١٣	١٧٥٨٣ في ٢٤/١١/٢٠١٣	٠٤/١٢/٢٠١٣	٦٥٩٩٩٩٨٤٠	١٢٠	شركة توماس ليفادور الاسبانية للتصميم العمراني والهندسي		المباشرة بالعمل ١٠/١٢/٢٠١٣
				٢٢ -اعداد تصاميم وجداول كميات بناية رئاسة الجامعة		٣٢١٥٠٠٠٠	دعوة مباشرة			١٧/٠٩/٢٠١٣	١٧/٠٩/٢٠١٣	٢٣/٠٩/٢٠١٣	٠٧/١٠/٢٠١٣	١٠/١١/٢٠١٣	١٠/١١/٢٠١٣	١٠/١١/٢٠١٣	١٧٥٨٢ في ٢٤/١١/٢٠١٣	٠٤/١٢/٢٠١٣	٢٨٠٠٠٠٠٠	٩٠	شركة توماس ليفادور الاسبانية للتصميم العمراني والهندسي		المباشرة بالعمل ١٠/١٢/٢٠١٣

تاريخ اعداد الاستمارة (يوم شهر سنة): ٢٠١٣/١/١٠

اسم الموظف الذي اعد الاستمارة : ليلى موسى حسين

اسم مدير تشكيل العقود : رائد حسين علوان